

# PROREDES BIRD

Balanço

GOV  
RS

NOVAS FAÇANHAS

NO PLANEJAMENTO,  
ORÇAMENTO E GESTÃO

# PROREDES BIRD

Programa de Apoio à Retomada  
do Desenvolvimento Econômico Social do RS

Valor Contratado:

**US\$ 479 milhões**

Contrapartida esperada:

**US\$ 188 milhões**

Total esperado: **US\$ 667 milhões**

Valor Contratado Executado:

**US\$ 472 milhões**

Contrapartida executada:

**US\$ 258 milhões**

TOTAL EXECUTADO: **US\$ 730 milhões**

Contrato:

**11/08/2012**

Revisões:

▪ **21/12/2015**

Ampliação da vigência em 20 meses  
(30/06/2017 > 28/02/2019)

▪ **26/09/2018**

Realocação de US\$ 20,3 milhões para  
obras rodoviárias

▪ **27/02/2019**

Ampliação da vigência em 3 meses  
(até 31/05/2019)

Valores remanejados:

**R\$ 42,6 milhões**



# PROREDES BIRD

Programa de Apoio à Retomada  
do Desenvolvimento Econômico Social do RS

Investimentos até 28/2: **US\$ 6,9 milhões**

Investimentos de 28/02 a 31/05: **US\$ 36,9 milhões**

Investimentos executados em 2019: **US\$ 43,8 milhões**



- Previsão de novos pagamentos: **R\$ 60 milhões** (US\$ 15,6 milhões)



## O que foi possível executar após a prorrogação de 28/02

### DAER



- Restauro: **15 km de rodovias**
- Crema Passo Fundo e Santa Maria: **91,5 km de rodovias**
- Conclusão dos sistemas de Gestão de Pavimentos e de Gerenciamento Ambiental, vistoria de obras de arte especiais e de projetos para futuros contratos Crema Bento e Crema Esteio-Osório
- **US\$ 1,6 milhão** remanejados para obras rodoviárias (sobra de recursos)
- **R\$ 36,4 milhões** remanejados de autonomia financeira (SEDUC) para obras rodoviárias



O que foi possível executar após a prorrogação de 28/02

## Educação



- PPCI em 99 escolas: **R\$ 2,4 milhões**
- Pagamentos de obras em execução: **R\$ 2,3 milhões**
- Conclusão de 50 obras via Autonomia Financeira



# O que foi possível executar após a prorrogação de 28/02

## Meio Ambiente/Defesa Civil

- Sistema de Gerenciamento de Riscos de Desastres: **R\$ 1,6 milhão**
- 

## Planejamento

- Sistema de Gestão de Contratos: **R\$ 1,2 milhão** (estava glosado)
  - Programa de Desenvolvimento de Altas Lideranças/SmartGov: **R\$ 380 mil**
  - Aquisição de 110 computadores: **R\$ 580 mil**
- 

## Gestão Estratégica

- Identificação de novos projetos - Programa de Concessões e PPPs **R\$ 235 mil**



## De onde vieram os recursos após a prorrogação

---

- Repasse do BIRD: desembolso de **US\$ 10,7 milhões**
- Remanejamento (autonomia financeira): devolução de **R\$ 36,4 milhões** à conta do PROREDES BIRD

## Recursos ainda disponíveis

---

- Repasse do BIRD: **US\$ 13,2 milhões** a desembolsar
- Devoluções de autonomia financeira: cerca de **R\$ 14 milhões**



# Principais investimentos / BALANÇO GERAL

## Estradas/DAER

Previsão: US\$ 319 milhões / Executado: **US\$ 317,8 milhões**  
(BIRD: US\$ 250 milhões – Contrapartida: US\$ 69 milhões)



- **Conservação / Restauração: 1.648 km**

Previsão: US\$ 313 milhões / Executado: **US\$ 312 milhões**

Programa CREMA (Erechim, Passo Fundo e Santa Maria): **972 km**

Programa Restauro: **676 km**

- **Fortalecimento Institucional:**

Previsão: US\$ 6 milhões / Executado: **US\$ 5,8 milhões**

Capacitação, segurança viária, projetos de obras, sistema de gestão ambiental, volume de tráfego, sistema gestão de pavimentos, entre outros.





# Principais investimentos / BALANÇO GERAL

## Educação

Previsão: US\$ 316 milhões / Executado: **US\$ 284 milhões**

(BIRD: US\$ 124 milhões – Contrapartida: US\$ 192 milhões)



### ▪ Obras em escolas:

Previsão: US\$ 255,2 milhões / Executado: **US\$ 221 milhões**

Mais de **2.000** obras concluídas 2012-2019, outras **340** em execução

**480 obras acima de R\$ 200 mil** concluídas (meta era 320 obras)

**Via autonomia: 438 obras** (431 terão obras finalizadas via recursos próprios)

**Indicador de desempenho: reduzir em 40%** o número de escolas que se autoavaliavam em situação precária (linha de base 2012)

**Meta superada: redução de 67%** (2018)



# Principais investimentos / BALANÇO GERAL

## Educação



▪ **Avaliação de rendimento escolar (SAERS):**

Previsão: US\$ 6,4 milhões / Executado: **US\$ 5,7 milhões**

**Indicador de desempenho: aumentar em 2%** o rendimento em português e matemática - SAERS 2016

**Meta superada - SAERS 2018:**

- ✓ Português: 3,9% no 6º EF e 7,8% no 1º EM
- ✓ Matemática: 3,2% no 6º EF e 5,2% no 1º EM



# Principais investimentos / BALANÇO GERAL

## Educação



### ▪ Tecnologia:

Previsão: **US\$ 55,4 milhões** / Executado: **US\$ 57,4 milhões**

Principais aquisições:

**64.910 notebooks** para alunos e professores

**820 notebooks** para atender 2.800 alunos especiais

**Tablets Educacionais** para cerca de 22 mil professores

**9.445 computadores** para 450 escolas (laboratórios de informática)

**1.199 lousas** para 284 mil estudantes

**4.899 computadores** para serviços administrativos em 2.572 escolas





## Meio Ambiente

Previsão: US\$ 13,2 milhões / Executado: **US\$ 10,5 milhões**

- **Sistema de Regularização Ambiental:**

Previsão: **US\$ 4,9 milhões** / Executado: **US\$ 3,4 milhões**

Indicador de desempenho: reduzir de 826 para 620 dias o tempo médio de regularização ambiental na FEPAM

Resultado obtido: redução para 506 dias

- **Zoneamento Ecológico-Econômico:**

Previsão: **US\$ 5,5 milhões** / Executado: **US\$ 5,4 milhões**

Planejamento e ordenamento territorial com vistas ao desenvolvimento sustentável

- **Gestão de Riscos de Desastres:**

Previsão: **US\$ 2,6 milhões** / Executado: **US\$ 1,6 milhões**

Concepção e execução do Sistema de Gerenciamento de Riscos de Desastres



# Principais investimentos / BALANÇO GERAL

## Desenvolvimento

Previsão: US\$ 73 milhões / Executado: **US\$ 75,6 milhões**

(BIRD: US\$ 63 milhões – Contrapartida: US\$ 10 milhões)



- **Apoio a Parques Tecnológicos:**

Previsão: **US\$ 49,5 milhões** / Executado: **US\$ 52,1 milhões**

(convênios: 33 com parques tecnológicos, 119 com polos tecnológicos, 34 com incubadoras e 15 de indústrias criativas)

- **Arranjos produtivos locais**

Previsão: **US\$ 9,8 milhões** / Executado: **US\$ 9,9 milhões**

(69 convênios com 32 APL)

- **Extensão Produtiva e Inovação**

Previsão: **US\$ 13,5 milhões** / Executado: **US\$ 13,5 milhões**

(54 convênios com núcleos e capacitação empresarial – 6 mil empresas atendidas)



## Gestão de Ativos / Compras / Dados espaciais

Previsão: US\$ 20 milhões / Executado: **US\$ 17,5 milhões**



✓ **Gestão de Ativos:**

Previsão: **US\$ 9,5 milhões** / Executado: **US\$ 7,8 milhões**

Vistoria e georreferenciamento de 6.266 imóveis. Mais de 70% dos 8.832 imóveis registrados no Sistema de Gestão Patrimonial do Estado

✓ **Modernização de compras e contratos:**

Previsão: **US\$ 3,3 milhões** / Executado: **US\$ 4 milhões**

Sistema de Gestão de Compras do Estado (GCE) e Sistema de Gestão de Contratos Públicos (GCP)

✓ **Infraestrutura de Dados Espaciais:**

Previsão: **US\$ 7 milhões** / Executado: **US\$ 5,7 milhões**

Disponibilização de dados geoespaciais do RS e nova base cartográfica



# Principais investimentos / BALANÇO GERAL

## Previdência

Previsão: **US\$ 1,7 milhão** / Executado: **US\$ 1,5 milhão**

Qualificação da gestão previdenciária e de ativos financeiros

---



## Concessões

Previsão: **US\$ 1,5 milhão** / Executado: **US\$ 1,7 milhão**

Estruturação do Programa de Concessões e PPP: modelagens de concessões do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, de rodovias (ERS 324 – 115,30 km, ERS 287 – 204,51 km, ERS 020 – 117,74 km) e da Estação Rodoviária de Porto Alegre

---

## Logística

Previsão: **US\$ 2,9 milhões** / Executado: **US\$ 2,8 milhões**

Plano Estratégico de Logística de Transportes



# Obrigado!

[gabinete@planejamento.rs.gov.br](mailto:gabinete@planejamento.rs.gov.br)

GOV  
RS

**NOVAS FAÇANHAS**

NO PLANEJAMENTO,  
ORÇAMENTO E GESTÃO